

建设项目试运行备案表（试行）

填报日期：2017年03月01日

项目名称	盘县洒基镇兴发煤业有限公司五排煤矿（30万吨/年）整合项目			
建设地点	盘县洒基镇洒基村	占地（或建筑）面积	2.86hm ²	
建设单位（个人）	盘县洒基兴发煤业有限公司	法人代表	孙从敏	
联系人	沈应江	联系电话	13595873841	
项目投资（万元）	17140.3	环保投资（万元）	586.8	
开工日期	2009年4月	竣工日期	2013年8月	
环境影响评价（含变更）文件名称	《盘县洒基镇兴发煤业有限公司五排煤矿（30万吨/年）整合项目环境影响报告书》			
环境影响评价编制单位	湖北永业行评估咨询有限公司			
环评批复文号及日期	黔环审[2012]257号，2012年12月28日			
建设项目环境保护监理单位	-			
项目性质	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 地点变动			
建设内容及规模	设计规模30万t/a，井田面积为0.6049km ² ，矿井可采煤层13层，可采储量510.04万t，服务年限12.6a。			
主要污染物	种类	采取的环保措施、设备名称及型号，排放去向	环保设施建设单位	环保设施运行单位
	<input type="checkbox"/> 废气	采用空气能热水器供热，通过封闭式运输走廊将原煤送至储煤场，有喷雾降尘措施，临时排矸场。未修建半封闭式储煤场，已经签订施工合同，写有承诺书。瓦斯进行集中抽放，未修建瓦斯电站。		盘县洒基兴发煤业有限公司
	<input type="checkbox"/> 废水	建有4800m ³ /d矿井水处理站，采用“初沉调节池+絮凝沉淀一体化净化池+过滤器+煤泥压滤”工艺进行处理；矿井水经处理后回用，用于井下生产用水、瓦斯抽放站冷却补充水、地面生产、生活系统防尘用水以及工业场地绿化等，回用率达到52.1%。 建有360m ³ /d，采用“调节池+厌氧池+缺氧池+一级好氧池+二级好氧池+二沉池+清水池”处理工艺；场内建有1个化粪池，总容积为30m ³ ，主要用于收集办公楼、宿舍区的生活污水；生活污水经处理达标后排入柏斯姑嘎小河。	广西宇达水处理设备有限公司	盘县洒基兴发煤业有限公司

	<p>工业场地四周设收集沟、场地已硬化，修建50m³沉淀池；收集后流入矿井水处理站处理。</p> <p>正在安装在线监测装置（流量、pH、COD、氨氮）。</p>		
□固废	<p>场内临时排矸场，煤矸石运往盘县洒基梯子田矸石砖厂制砖，全部综合利用。矿井水处理站煤泥掺入原煤外售、生活污水处理站污泥和生活垃圾送至当地环卫部门处理，对周围环境影响较小。</p>		盘县洒基兴发煤业有限公司
□噪声	<p>工业场地布置合理，高噪声设备均采取了消声、吸声和隔声措施，风机进口安装有消声器</p>		盘县洒基兴发煤业有限公司
□其他	<p>设置有禁采区和安全保护煤柱，地表沉陷问题还未显现。</p> <p>废弃的井筒已全部封闭，工业场地已采取了措施进行覆土绿化恢复。</p> <p>已对受首采区开采影响的西新厂和东新厂两个居民点有55户220人进行了搬迁。</p> <p>已落实水土保持措施，修建有截排水沟420m，截水沟200m，盖板沟300m，边坡挡土墙150m，植物措施：小叶黄杨10株，香樟20株，小叶女100株，种草0.67hm²。</p> <p>编制有突发环境事件应急预案，并备案（备案号：520200-2017-041-L），修建有75m³应急事故池。修建有危险废物暂存间。</p>		盘县洒基兴发煤业有限公司

承诺

项目符合法律法规、政策、标准等要求，建设运营中严格落实环境影响评价文件和环评批复中各项环保措施，污染物排放达到国家或地方相应标准要求。所填写各项内容真实、合法、完整、准确，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由**盘县洒基镇兴发煤业有限公司**（建设单位名称或个人姓名）承担全部责任。

备案回执 520000-2017-038

该项目试运行已完成备案，试备案号：（行政区域代码）-（年）-（编号）

注：本表一式三份（环保局、环境监察、建设单位各一份）